



Формирование комфортной городской среды на территории Курской области в 2020 году



Комитет жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области

**19.12.2019г. Администрацией Курской области заключено
Соглашение с Минстроем России на предоставление
Курской области субсидии на реализацию в 2020 году
мероприятий, связанных с благоустройством общественных
и дворовых территорий**

Финансирование программы в 2020 году составило:

310 048 700 руб. – из федерального бюджета

6 875 790 руб. – из областного бюджета

27 318 596 руб. – из местных бюджетов

ВСЕГО: - 344 243 086 руб.

**Планируется благоустроить в 2020 году
164 дворовые, 74 общественные территории**

Заключены соглашения с 74 муниципальными образованиями



В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МИНСТРОЯ РФ

РАЗРАБОТАН И ДОВЕДЕН ДО ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

1 этап

«Подготовка ПСД»

- не позднее 15 февраля 2020 года

2 этап

«Согласование ПСД и прохождение экспертизы»

- не позднее 20 марта 2020 года

3 этап

«Объявление конкурса на СМР»

- не позднее 25 марта 2020 года

4 этап

«Заключение контрактов на СМР»

- не позднее 01 мая 2020 года



В настоящее время АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» собирает информацию и проводит проверку готовых проектов по общественным и дворовым территориям, на которых планируется благоустройство в 2020 году по состоянию на 05.03.2020 года

вид работ	всего территорий	ПСД готова		В том числе		В том числе		В том числе		ПСД не готова	
		Сумма (млн. руб.)	о ЦК	числе ПСД не согласована на ЦК	числе получено заключение экспертизы	объявлен конкурс	(млн. руб.)	(млн. руб.)	(млн. руб.)		
	кол-во	сумма	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	
общ. Терр.	85	103,11	60	52	8	23	4,76	3	59,92	25	
двор. Терр.	140	159,55	124	109	15	27	0,00	0	21,66	16	
Всего	225	262,66	184	161	23	50	4,76	3	81,58	41	



не готова ПСД по 25 общественным территориям

№ п/п	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	РАЙОН	КОЛ-ВО ТЕРРИТОРИЙ
1	МО "город Курск"	Курский	2
2	МО "город Льгов"	льговский	1
3	МО "Беловский сельсовет"	беловский	1
4	МО "Гирьянский сельсовет"	беловский	1
5	МО "Большесолдатский сельсовет"	большесолдатский	1
6	МО "Любимовский сельсовет"	большесолдатский	1
7	МО "Поселок им. К.Либкнехта"	курчатовский	1
8	МО "Дичнянский сельсовет"	курчатовский	1
9	МО "Ястребовский сельсовет"	мантуровский	1
10	МО «Поселок Медвенка»	медвенский	1
11	МО «город Обоянь»	обоянский	1
12	МО «Дьяконовский сельсовет»	октябрьский	1
13	МО «поселок Поныри»	поныровский	1
14	МО «город Рыльск»	рыльский	3
15	МО "Ивановский сельсовет"	рыльский	2
16	МО «Поселок Кшенский»	советский	1
17	МО «Волжанский сельсовет»	советский	1
18	МО "город Суджа"	суджанский	1
19	МО "Заолешенский сельсовет"	суджанский	1
20	МО "Махновский сельсовет"	суджанский	1
21	МО "Верхнелюбажский сельсовет"	фатежский	1
Итого:			25



не готова ПСД по 16 дворовым территориям

№ п/п	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	РАЙОН	КО-ВО ТЕРРИТОРИЙ
1	МО "город Курск"	Курский	7
2	МО «город Льгов»	Льговский	1
3	МО «Михайловский сельсовет»	Железногорский	2
4	МО "поселок Касторное"	Касторенский	3
5	МО «Сеймский сельсовет»	Мантуровский	1
6	МО «город Рыльск»	Рыльский	1
7	МО «Волжанский сельсовет»	Советский	1
	ВСЕГО:		16



ПСД готова, с Центром компетенций не согласована - 23

№ п/п	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	РАЙОН	КОЛ-ВО ТЕРРИТОРИЙ
1	МО "город Курск"	Курский	1
2	МО «город Железногорск»	Железногорский	1
3	МО "город Курчатов"	курчатовский	4
4	МО "Гирьянский сельсовет"	беловский	1
5	МО «Званновский сельсовет»	глушковский	2
6	МО "Поселок им. К.Либкнехта"	курчатовский	3
7	МО «город Обоянь»	обоянский	3
8	МО "Зоринский сельсовет"	обоянский	3
9	МО "поселок Прямыцыно"	октябрьский	2
10	МО "Гончаровский сельсовет"	суджанский	1
11	МО «поселок Хомутовка»	хомутовский	2
	ИТОГО:		23



ПСД готова, но не сдана на экспертизу по 51 территории

№ п/п	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	РАЙОН	КОЛ-ВО ТЕРРИТОРИЙ
1	МО "город Курск"	Курский	1
2	МО «город Железногорск»	Железногорский	7
3	МО "город Курчатов"	курчатовский	3
4	МО "город Льгов"	льговский	2
5	МО "Гирьянский сельсовет"	беловский	1
6	МО «Званновский сельсовет»	глушковский	1
7	МО «Ворошневыский сельсовет»	курский	4
8	МО «Камышинский сельсовет»	курский	1
9	МО «Лебяженский сельсовет»	курский	4
10	МО "Моковский сельсовет"	курский	1
11	МО «Новопоселеновский сельсовет»	курский	1
12	МО «Щетинский сельсовет»	курский	1
13	МО "поселок Иванино"	курчатовский	1
14	МО "Поселок им. К.Либкнехта"	курчатовский	3
15	МО «город Обоянь»	обоянский	3
16	МО "поселок Прямицыно"	октябрьский	3
17	МО «поселок Пристень»	пристенский	5
18	МО «поселок Кировский»	пристенский	3
19	МО "Зуевский сельсовет"	солнцевский	1
20	МО "Гончаровский сельсовет"	суджанский	1
21	МО «город Фатеж»	фатежский	1
22	МО "Калиновский сельсовет"	хомутовский	1
23	МО "поселок Черемисиново"	черемисиновский	2
	Итого:		51



ПЛАН-ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЕ В ЕИС

Не размещены по 4 МО

№ п/п	Район	Муниципальное образование
1	Город Курск	Город Курск
2	Город Курчатов	Город Курчатов
3	Октябрьского района	Дьяконовский сельсовет
4	Суджанский район	Город Суджа



Конкурс «Малые города и исторические поселения России»

Муниципальным образованием «Город Курчатов»

Проведен аукцион и заключен контракт на выполнение работ по благоустройству набережной 4-5 микрорайонов города Курчатова (Теплый берег) с ООО «Управление капитального строительства» от 13 декабря 2019 г. № 0844300091619000022_321522 на сумму 111 млн.руб., из них 75 млн. федеральный бюджет. За прошедшую неделю выполнен следующий объем работ:

- ✓ Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка и щебня;

что составило примерно 7 % от общего объема работ. Дата окончания работ по контракту 01.12.2020г.

Заключен договор с «Центром компетенций» на оказания услуг по надзору на соответствие объекта «Тёплый берег» проекту архитектурной концепции.

Муниципальным образованием «Город Рыльск»

Проведен аукцион и заключен контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории (Базарная площадь) с ООО «СитиЛайн» от 23.12.2019 г. № 0144300024319000025 на сумму 93 млн.руб., из них 60 млн.руб. федеральный бюджет. На сегодняшний день:

- ✓ Проведен частичный демонтаж дорожного покрытия на месте торговых павильонов на площади;
 - ✓ Завезен щебень на 20%, бордюрный камень, тротуарная плитка;
 - ✓ Проведены земляные работы по планировке грунта;
 - ✓ Начата установка бордюрного камня.

Таким образом, подрядчик выполнил 10 % от общего объема работ.

Дата окончания работ по контракту 31.12.2020 г.

Заключен договор с «Центром компетенций» на оказания услуг по надзору на соответствие объекта «Базарная площадь г. Рыльска» проекту архитектурной концепции.



ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ГИС ЖКХ

выполнено 100% - 37 МО не выполнено - 39 МО в т.ч.:

№ п/п	Муниципальное образование	% выполнения
1	г. Курск	78%
2	г. Щигры	67%
Большесолдатский муниципальный район		
3	Большесолдатский сельсовет	89%
4	Любимовский сельсовет	56%
Глушковский муниципальный район		
5	Званновский сельсовет	89%
6	Кобыльский сельсовет	89%
7	Попово-Лежачанский сельсовет	78%
Горшеченский муниципальный район		
8	поселок Горшечное	67%
Дмитриевский муниципальный район		
9	Первоавгустовский сельсовет	89%
Железногорский муниципальный район		
10	Михайловский сельсовет	78%
11	Студенокский сельсовет	78%
Золотухинский муниципальный район		
12	Будановский сельсовет	89%
Курский муниципальный район		
13	Бесединский сельсовет	89%
14	Камышинский сельсовет	78%
15	Лебяженский сельсовет	89%
16	Моковский сельсовет	89%
17	Щетинский сельсовет	89%
Курчатовский муниципальный район		
18	поселок Иваново	89%
19	поселок имени К.Либкнехта	67%



ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ГИС ЖКХ

выполнено 100% - 37 МО не выполнено - 39 МО в т.ч.:

№ п/п	Муниципальное образование	% выполнения
Мантуровский муниципальный район		
20	Ястребовский сельсовет	89%
21	Сеймский сельсовет	89%
Обоянский муниципальный район		
22	город Обоянь	89%
Октябрьский муниципальный район		
23	поселок Прямыцыно	56%
24	Дьяконовский сельсовет	78%
Поныровский муниципальный район		
25	поселок Поньри	89%
26	Возовский сельсовет	78%
Пристенский муниципальный район		
27	поселок Кировский	89%
Рыльский муниципальный район		
28	город Рыльск	89%
29	Ивановский сельсовет	89%
30	Малогнеушевский сельсовет	78%
Советский муниципальный район		
31	Волжанский сельсовет	78%
Солнцевский муниципальный район		
32	Зуевский сельсовет	78%
Суджанский муниципальный район		
33	Городское поселение город Суджа	89%
34	Гончаровский сельсовет	89%
35	Замостянский сельсовет	67%
36	Махновский сельсовет	67%
Фатежский муниципальный район		
37	Верхнелюбазжский сельсовет	78%
Хомутовский муниципальный район		
38	Калиновский сельсовет	67%
Щигровский муниципальный район		
39	Пригородненский сельсовет	67%

