

Акт

проверки законности предоставления и реализации в 2019 году субсидии из областного бюджета Курской области бюджету муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области на реализацию малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Курской области

п. Хомутовка

01 ноября 2019 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.7 Плана работы Контрольно-ревизионной комиссии Хомутовского района Курской области на 2019 год.

2. Цель контрольного мероприятия:

- оценка соблюдения требований законодательства при предоставлении и реализации в 2019 году субсидии из областного бюджета Курской области бюджету муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области на реализацию малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Курской области.

3. Предмет контрольного мероприятия:

- субсидия областного бюджета Курской области бюджету муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области на реализацию малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Курской области (далее - субсидия);

- документы, подтверждающие объёмы финансирования, муниципальные контракты на выполнение работ, услуг; нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчетность и документация;

- муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области (далее - Муниципальная программа);

- мероприятие «Благоустройство тротуарных дорожек к стеле погибшим воинам и памятнику в честь 13-й армии Брянского фронта п. Хомутовка Хомутовского района Курской области.

4. Объекты контрольного мероприятия:

Администрация муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области.

5. Проверяемый период: январь-октябрь 2019 года.

6. Сроки проведения мероприятия: с 14 по 31 октября 2019 года.

7. Краткая характеристика объекта проверки:

Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет получателя средств бюджета в отделении по Хомутовскому району Управления Федерального Казначейства по Курской области.

Номер лицевого счета, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Курской области: 03443023880.

Юридический и фактический адрес: 307540, Курская область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Память Ильича д. 176, тел.(47137) 2-12-43.

ИНН:4626000974, ОГРН:1024600746092.

Ответственными за расходование бюджетных средств являлись: Глава поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области - Земцов Э.А. (право первой подписи), начальник финансово-экономического отдела поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области - Кирющенко Е.Н. (право второй подписи).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено:

8.1. Анализ полноты нормативно-правовой базы, регулирующей предоставление и реализацию субсидии из областного бюджета Курской области на реализацию малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Курской области

Постановлением Администрации Курской области от 14.05.2019 № 416-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» (далее - Государственная программа).

В раздел VII Государственной программы добавлено основное мероприятие 2.13 «Содействие в реализации малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований».

В рамках данного мероприятия предусматривалось предоставление субсидий из областного бюджета Курской области на следующие виды работ, относящиеся к расходам, финансируемых за счет указанной субсидии:

- 1) ремонт фасадов зданий, строений, сооружений;
- 2) благоустройство территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям;
- 3) создание малых архитектурных форм;
- 4) благоустройство площадей, центральных улиц, пешеходных дорожек и освещения, не входящих в элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования.

В приложении 17 к Государственной программе приведены «Правила предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Курской области» (далее - Правила).

Согласно Правилам, субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета - Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области муниципальным образованиям, которые должны являться областным и (или) районными центрами Курской области.

В целях соблюдения условий предоставления субсидии (в соответствии с п. 3 Правил) Администрацией поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области были разработаны и утверждены нормативные правовые акты, заключены соглашения, договоры и муниципальные контракты:

- постановление Администрации поселка Хомутовка от 07 мая 2019 года № 100 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области») (далее - Муниципальная программа);

- постановление Администрации поселка Хомутовка от 30 мая 2019 года № 123 «О внесении изменений в постановление поселка Хомутовка от 07.05.2019 года № 100 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»;

- постановление Администрации поселка Хомутовка от 29 мая 2019 года № 122 «Об установлении расходного обязательства»;

- заключен муниципальный контракт от 30.05.2019 года № 151 с ИП Воробьевым А.А. на проведение работ по разработке «Сметы по благоустройству тротуарных дорожек к стеле погибшим воинам и памятнику в честь 13 армии Брянского фронта в п. Хомутовка Хомутовского района Курской области».

Цена контракта - 20401 рубль;

- договор об осуществлении проверки локально-сметного расчета от 31 мая 2019 года № 308-СБ-19 с Автономным учреждением Курской области «Государственная экспертиза проектов Курской области».

Цена по договору - 10000 рублей;

- подписано Соглашение с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области № 8 от 17 мая 2019 года «О предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области на реализацию малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Курской области».

Сумма субсидии (областной бюджет) - 4832407 рублей.

Размер финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «поселок Хомутовка» за счет средств местного бюджета - 49708 рублей;

- решение Собрании депутатов поселка Хомутовка от 28.06.2019 года № 13/77 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов поселка Хомутовка от 19 декабря 2018 года № 06/38 «О бюджете поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- заключен муниципальный контракт с ООО Специализированная организация «Тендер-Инфо» от 18.07.2019 года № 942-ЭА, предметом которого являются услуги по проведению электронного аукциона «Благоустройство тротуарных дорожек к стеле погибшим воинам и памятнику в честь 13 армии Брянского фронта в п. Хомутовка Хомутовского района Курской области».

Цена контракта - 26400 рублей;

- заключен муниципальный контракт с ООО «Жилдортранс» от 16 августа 2019 года № 0144300012819000006_122128 «Благоустройство тротуарных дорожек к стеле погибшим воинам и памятнику в честь 13 армии Брянского фронта в п. Хомутовка Хомутовского района Курской области».

Цена контракта - 4882115 рублей.

Срок окончания работ: не позднее 31 октября 2019 года;

- дополнительное соглашение от 02.09.2019 года к муниципальному контракту с ООО «Жилдортранс» от 16 августа 2019 года № 0144300012819000006_122128 «Благоустройство тротуарных дорожек к стеле погибшим воинам и памятнику в честь 13 армии Брянского фронта в п. Хомутовка Хомутовского района Курской области».

Срок окончания работ: не позднее 11 ноября 2019 года.

8.2 Проверка соответствия Муниципальной программы требованиям, установленным постановлением Администрации поселка Хомутовка от 01.11.2013 года № 133 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке программ муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» (далее - Порядок)

В нарушение пункта 21 Порядка в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» не внесены изменения в соответствии с решением Собрании депутатов поселка Хомутовка от 28.06.2019 года № 13/77 в сумме субсидии из областного бюджета - 4832407 рублей.

В паспорте Муниципальной программы не указана нумерация подпрограмм.

В подпрограмме «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Хомутовка» нет паспорта подпрограммы.

В разделе 3 подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» отсутствует перечень подпрограммных мероприятий.

В постановлении Администрации поселка Хомутовка от 30 мая 2019 года № 123 «О внесении изменений в постановление поселка Хомутовка от 07.05.2019 года № 100 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» не установлена нумерация дополняемого нового пункта «Содействие в реализации малых проектов в сфере благоустройства территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».

Раздел 5 Муниципальной программы «Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы» по содержанию не соответствует «Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ», установленной приложением 2 к «Порядку принятия решений о разработке программ муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности».

8.3 Проверка соблюдения условий регистрации прав на недвижимое имущество муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района

На земельный участок под стелой погибшим воинам, земельный участок под памятником в честь 13-й армии Брянского фронта и на прилегающую к ним благоустраиваемую за счет субсидии из областного бюджета Курской области территорию, не оформлено право собственности на землю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (неисполнение п. 3 ст. 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 30.1 Федерального закона от 21.07.1997 года № 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

8.4 Другие вопросы, возникшие в ходе проведения контрольного мероприятия

В период проведения контрольного мероприятия заключены:

- муниципальный контракт с ООО «Кадастр-Профи» от 25 октября 2019 года № 152 по межеванию земельного участка под парком п. Хомутовка.

Цена контракта - 13000 рублей.

Срок выполнения работ: до 30 рабочих дней;

- муниципальный контракт с ООО «Кадастр-Профи» от 25 октября 2019 года № 153 по межеванию земельного участка под памятниками.

Цена контракта - 10000 рублей.

Срок выполнения работ: до 30 рабочих дней;

- муниципальный контракт с ООО «Кадастр-Профи» от 25 октября 2019 года № 154 по изготовлению технического плана на памятники.

Цена контракта - 10000 рублей.

Срок выполнения работ: до 30 рабочих дней.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Хомутовского района Курской области



Т.А. Михнова

/Глава поселка Хомутовка
Хомутовского района Курской области



Э.А. Земцов